



Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας-Νέας Πέλλας Β' Φάση

ΥΠΟΕΡΓΟ 1:	Κατασκευή του βαρυντικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας , και καταθλιπτικών αγωγών Πέλλας, Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1	
Το υποέργο περιλαμβάνει κατασκευή :	
<ul style="list-style-type: none">• Βαρυντικό εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης της Πέλλας συνολικού μήκους αγωγών 9.713 μ με 270 φρεάτια.• δίδυμος καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς Φ160 συνολικού μήκους 7.659 μ. από το αντλιοστάσιο Α2 Πέλλας προς την ΕΕΛ (βιολογικός),• δίδυμος καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς Φ 125 συνολικού μήκους 6.587,00 μ. από το αντλιοστάσιο Α1 Νέας Πέλλας προς την ΕΕΛ (βιολογικός),• του αντλιοστασίου Α1 Νέας Πέλλας με τον πλήρη Η/Μ εξοπλισμό του.• Αποκατάσταση ασφαλτικών στις τομές αποχέτευσης επιφάνειας 11.000μ2.	
ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ (Α') ΦΑΣΗΣ 85%	
Κατά την Α φάση της πράξης με το υποέργο 1 κατασκευάστηκαν το βαρυντικό εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης της Πέλλας συνολικού μήκους αγωγών 8.073,50 μ Φ200 και 1.639,20 μ Φ 250, ο δίδυμος καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς Φ160 συνολικού μήκους 7.659,00 μ. από το αντλιοστάσιο Α2 Πέλλας προς την ΕΕΛ, ο δίδυμος καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς Φ 125 συνολικού μήκους 6.587,00 μ. από το αντλιοστάσιο Α1 Νέας Πέλλας προς την ΕΕΛ και το σύνολο των οικοδομικών εργασιών του αντλιοστασίου Α1 Νέας Πέλλας. Επίσης έγινε αποκατάσταση ασφαλτικών στις τομές αποχέτευσης επιφάνειας 7.021,81 μ2 επί συνόλου 11.000μ2.	
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΗΝ Β' ΦΑΣΗ (ΕΣΠΑ 2014-2020)	
Στην β' Φάση εντάχθηκαν οι υπολειπόμενες εργασίες του υποέργο: <ul style="list-style-type: none">• Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίου.• Αποκατάσταση ασφαλτικών 3.978,19 μ2.	
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ- 31/10/2017	
Το υποέργο 1 «Κατασκευή του βαρυντικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας , και καταθλιπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας.» έχει ολοκληρωθεί και έχει παραληφθεί.	